



**INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

Cualac, Gro., a 01 de Julio de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel**  
**Secretaria de la SDUOPOT**  
**PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC, GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: "E.C (HUAMUX - CUALAC) – CUATECONCINGO; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+400", EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (0) OBRAS DE DRENAJE, (0) ALCANTARILLAS TIPO LOSA, (0) MUROS DE CONTENCIÓN Y 750 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.28 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
5.4 KM	0.68 KM	12.5	22.14 M.D.P.	15,884,248.00 M.D.P	11,675,607.82 M.D.P.	52.73

Izquierda			Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)	Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
810	760	820	800	740	830

**ATENTAMENTE**

**C. HAZAEL ABURTO ORTEGA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
de Cualac, Gro.  
2021 - 2024

**C. DAVID PARDO URBANO**  
**SUPERVISOR DE OBRA**