



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Cualac, Gro., a 01 de julio de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: E.C (LAS ANTENAS - CUALAC) – SAN MARTIN JOLALPAN – TLALAPA, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM 0+000 AL KM. 4+200, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 800 ML DE LIMPIEZA EN ZONA DE RODAMIENTO, 520 ML DE AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRENO, DOS MURO DE CONTENCIÓN UNO DE 45 ML Y OTRO DE 5.50 ML CON 2.5 M ALTO, 3 ALCANTARILLAS DE LAMINA DE 1.20 CM DE DIAMETRO CONCLUIDAS, 170 ML DE GUARNICIÒN, 440 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 525 ML, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
4+200	0+525.00	12.5	\$13,860,000.00	\$12,348,000.00	\$ 8,587,780.32	61.96

Izquierda		Empedrado Central (ML)	Derecha	
Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)
525	507	525	504	525

ATENTAMENTE

LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CUALAC, GRO.
2021 - 2024

ING. FERNANDO LÓPEZ CARRANZA
SUPERVISOR DE OBRA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1974 - 1977



DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6

Estado: **GUERRERO**

Municipio: **CUALAC**

Nombre del Camino: **E.C (LAS ANTENAS-CUALAC) - SAN MARTÍN JOLALPAN-TLALAPA, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+050**


Tramo: **4+020 AL 3+495**

Longitud Total: **4+020.00**

Meta: **4.2 KM**

Ancho de Corona: **4 M**

Fecha de reporte: **01 DE JULIO DE 2022** Hoja: **1** de **1**



AVANCE PROMEDIO DEL MES: **289.40 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO MES: **52 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

- GUARNICIÓN
- CUNETAS
- DENTELLÓN
- SEÑALAMIENTOS
- ALICANTARILLAS
- RODERAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- EMPEDRADO
- DEFENSA METALICA
- OTROS

