



**INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

Cualac, Gro., a 01 de Octubre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel**  
**Secretaria de la SDUOPOT**  
**P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC, GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: "E.C (HUAMUX - CUALAC) – CUATECONCINGO; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+400", EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (0) OBRAS DE DRENAJE, (0) ALCANTARILLAS TIPO LOSA, (0) MUROS DE CONTENCIÓN Y 750 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.28 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
5.4 KM			22.14 M.D.P.	15,844,248 M.D.P.	15,339,094.27 M.D.P.	69.282

Izquierda			Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)	Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1,300	1,380	1,393	2,900	3,160	3,250

**ATENTAMENTE**

**C. HAZAEL ABURTO ORTEGA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C. DAVID PARDO URBANO**  
**SUPERVISOR DE OBRA**