



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Cualac, Gro., a 01 de octubre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: E.C (LAS ANTENAS - CUALAC) – SAN MARTIN JOLALPAN – TLALAPA, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM 0+000 AL KM. 4+200, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 2,200 ML DE LIMPIEZA EN ZONA DE RODAMIENTO, 2,190 ML DE AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRENO, CUATRO MURO DE CONTENCIÓN UNO DE 45 ML Y TRES DE 5.50 ML CON 2.5 M ALTO, 9 ALCANTARILLAS DE LAMINA DE 1.20 CM DE DIAMETRO CONCLUIDAS, 170 ML DE GUARNICIÓN, 2,170 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 2,180 ML, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
4+200	2+180.00	54.20	\$13,860,000.00	\$12,348,000.00	\$11,793,474.00	85.09

Izquierda		Empedrado Central (ML)	Derecha	
Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)
2,180	2,150	2,180	2,150	2,180

ATENTAMENTE

LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FERNANDO LÓPEZ CARRANZA
SUPERVISOR DE OBRA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1914 - 2014



DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Formato
6

Estado: **GUERRERO**

Municipio: **CUALIAC**

Nombre del Camino: **E.C (LAS ANTENAS-CUALIAC) - SAN MARTÍN JOLALPAN-TLALAPA; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+050**


Tramo: **4+020 AL 2+513**

Longitud Total: **4+020.00**

Meia: **4.2 KM**

Ancho de Corona: **4 M**

Fecha de reporte: **01 DE OCTUBRE DE 2022** Hoja: **2** de **2**



SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCION
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- DENTELON
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

AVANCE PROMEDIO DEL MES: **670.00 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO MES: **70 PERSONAS.**

