



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Cualac, Gro., a 31 de Diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC, GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: "E.C (HUAMUX - CUALAC) – CUATECONCINGO; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+400", EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (8) OBRAS DE DRENAJE, (3) ALCANTARILLAS TIPO CAJON, (9) MUROS DE CONTENCIÒN Y 5,400 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5.4 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
5.4 KM	5,400	100	22.14 M.D.P.	22,140,000.00 M.D.P.	22,140,000.00 M.D.P.	100

Izquierda			Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)	Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
5400	5400	5400	5400	5400	5400

ATENTAMENTE


C. HAZAEL ABURTO ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
de Cualac, Gro.
2021 - 2024




C. DAVID PARDO URBANO
SUPERVISOR DE OBRA