



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Cualac, Gro., a 31 de diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: E.C (LAS ANTENAS - CUALAC) – SAN MARTIN JOLALPAN – TLALAPA, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM 0+000 AL KM. 4+200, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 4,070 ML DE LIMPIEZA EN ZONA DE RODAMIENTO, 4,070 ML DE AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRENO, OCHO MUROS DE CONTENCIÒN, 11 ALCANTARILLAS DE LAMINA DE 1.20 CM DE DIAMETRO CONCLUIDAS, 170 ML DE GUARNICIÒN, 4,000 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 4,070 ML, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
4+200	4+070.00	100	\$13,860,000.00	\$13,860,000.00	\$13,860,000.00	100

Izquierda		Empedrado Central (ML)	Derecha	
Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)
4,070	4,070	4,070	4,070	4,070

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
de Cualac, Gro.
2021 - 2024

LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FERNANDO LÓPEZ CARRANZA
SUPERVISOR DE OBRA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUERRERO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 1974 - 2017

Estado: **GUERRERO**

Municipio: **CUALAC**

LARGUILLO DE AVANCE FISICO

Nombre del Camino: **E.C (LAS ANTENAS-CUALAC) - SAN MARTÍN JOLALPAN-TLALAPA; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+050**

Tramo: **4+070 AL 0+000**


Longitud Total: **4+070.00**

Meja: **4.2 KM**

Ancho de Corona: **4 M**

Fecha de reporte: **31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Hoja: **2** de **3**



AVANCE PROMEDIO DEL MES: **890.00 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO MES: **42 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- CUNETAS
- RODERAS
- EMPEDRADO
- DENTELLON
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

